

## Приложение № 5

к Рекомендациям о порядке обследования объектов, квартир и МХИГ принимаемых под централизованную охрану.

### Акт обследования (технического осмотра) состояния ТСО и инженерно-технической укреплённости объекта

г. Гуково  
(наименование населенного пункта)

«11» февраля 2019 г.

#### Комиссия в составе:

Представителя заказчика (далее «Заказчик»):

Директор интерната №12 Сейфулина Ирина Рифатовна.

(должность представителя заказчика и наименование предприятия)

-представителя вневедомственной охраны (далее «ОВО»):

Старший полицейский ГЗ ОВО по г. Гуково и Красносулинскому району- филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РО» старший сержант полиции Корук А.А.

(должность представителя и наименование ОВО)

-представителя обслуживающей организации: не привлекался

(должность представителя и наименование организации)

произвела обследование объекта «Заказчика»: ГКОУ РО Гуковская школа-интернат №12(учебный корпус)

(наименование с указанием организации)

расположенного по адресу: г. Гуково, ул. Комсомольская, 75.

(адрес объекта)

оборудованного средствами: тревожной сигнализации

(тип сигнализации: охранная, тревожная)

с выводом на ПЦО: ОВО по городу Гуково и Красносулинскому району- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»

(полное наименование ОВО)

#### ОБСЛЕДОВАНИЕМ УСТАНОВЛЕНО:

##### Краткая характеристика объекта:

Категория объекта Б2 согласно Рекомендациям МВД России Р78.36.032-2013. Здание 3 этажное капитального строения. Имеется 1 чердачное помещение, два входа с 3 этажа, металлический люк, закрывается на навесной замок. Подвальное помещение имеется, дверь металлическая закрывается на врезной замок. Прилегающая территория по периметру ограждена металлическим забором из профильной трубы и арматуры высотой 1,75м. Имеются двое въездных двухстворчатых распашных ворот, закрываются на навесные замки. Одна калитка, закрывается на навесной замок. Охрана здания в дневное время осуществляется вахтёром, с 21-00ч. до 06-00ч. одним охранником ЧОП.

(указывается категория объекта; этажность; материал стен, пола и перекрытий; наличие подвалов, чердаков, техподполий, технический этаж; ограждение территории; пути подъезда; наличие других видов охраны)

##### Инженерно-техническая укреплённость:

Стены и потолочные перекрытия капитального строения. В учебном корпусе - 3 запасных выхода и 1 центральный вход со стороны ул. Комсомольская, все с 1 этажа. Запасные выходы- расположены с тыльной стороны здания, со спортзала, с кухни. Дверь центрального входа двухстворчатая металлическая, с внутренним замком. Двери запасных выходов двухстворчатые цельно металлические, закрываются на накладной замок и металлическую задвижку. В оконных проёмах установлены металлопластиковые рамы, снаружи на оконных проёмах 1 этажа установлены распашные металлические решетки частично. Объект оборудован системой видеонаблюдения с записью на жесткий диск, установлено 8 видеочамер наружного и 10 внутреннего наблюдения. Ключи от запасных выходов, калитки, ворот, чердака и подвала хранятся на вахте.

(указывается техническая укреплённость строительных конструкций, дверей, оконных проёмов, люков, некапитальных стен, хранилищ, сейфов, витрин)

**Оснащенность техническими средствами охраны:**

Охранной сигнализации нет, кнопка экстренного вызова полиции ОВО по г.Гуково круглосуточно. Для передачи тревожного извещения на ПЦО ОВО установлен радиокomплект «Астра-Р» - 1 шт. Шлейф охранной сигнализации подключен на УОО «Прима-3А», установленный на посту охраны, с выводом на ПЦО г. Гуково по абонентским линиям городской телефонной сети. Питание извещателей и УОО «Прима-3А» организовано от ББП «СКАТ-1200».  
(указываются места блокировки и тип извещателей; места установки и тип оконечного устройства; а так же наличие и тип резервного источника питания)

Проверка технического состояния средств ТСО: технические средства охраны смонтированы на объекте в соответствии с актом первичного обследования (проекта) и акта приёмки в эксплуатацию в 2018 году.

На момент обследования технические средства охраны находятся в исправном состоянии.  
(исправном /не исправном)

Проверена КЭВП, находится в исправном состоянии.

**Выводы комиссии:**

Техническая укрепленность данного объекта соответствует предъявляемым требованиям.  
(соответствует/не соответствует)

Технические средства охраны признать пригодными к дальнейшей эксплуатации.  
(пригодными / непригодными)

**Предложения комиссии:**

**1. Мероприятия по усилению инженерно-технической укрепленности.**

1.1. Нет.

**2. Мероприятия по усилению оснащённости объекта техническими средствами охраны.**

2.1. Нет.

**3. Общие мероприятия по усилению охраны объекта.**

**3.1 Ежедневно совместно с ПЦО ОВО проводить проверку работоспособности средств тревожной сигнализации;**

(указываются конкретные дополнительные мероприятия по усилению надёжности охраны объекта – например: организация технического обслуживания (при его отсутствии или неудовлетворительной организации), дезинфекция от мелких грызунов; удаление с объекта птиц, животных и т.п.)

**3.2 В целях обеспечения бесперебойного функционирования комплекса технических средств тревожной сигнализации необходимо заключить договор на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации с организацией, имеющей лицензию на производство данного вида работ.**


**Примечания:**

1. Настоящий акт является неотъемлемой частью заключаемого договора о централизованной охране объекта и составлен в 2 экземплярах.
2. При неисполнении «Заказчиком» пунктов предложений комиссии, если это послужило причиной совершения кражи с объекта «Заказчика», «ОВО» освобождаются от материальной ответственности по действующему договору.
3. При необходимости (наличие разногласий, обеспечение финансирования и др.) акт обследования передаётся на утверждение руководству (вышестоящей организации) «Заказчика» и «ОВО».
4. Допускается использование настоящего акта обследования для отметок в графе «особые отметки» раздела отражения результатов контрольных проверок о проведении планового обследования (технического осмотра) при отсутствии изменений в состоянии технической укрепленности, а также средств сигнализации и связи охраняемого объекта.

**Представители:**

«ОВО»

«Заказчика»



Корук А.А.

Сейфулина И.Р.

